

济宁市住房和城乡建设局

济建建字〔2020〕25号

关于全市检测机构、预拌混凝土企业 专项监督检查情况的通报

各县（市、区）住房和城乡建设局，济宁高新区住房和城乡建设局、太白湖新区建设局、济宁经济技术开发区开发建设局，机关有关科室、局属有关单位，各检测机构、预拌混凝土企业：

为深入推进建设工程质量检测、预拌混凝土专项整治，严把建筑材料质量关，按照《关于开展全市建设工程质量检测机构、预拌混凝土企业专项监督检查的通知》安排，市住建局于5月21日至29日，组成3个检查组，按照“双随机、一公开”的工作要求，在全市范围内开展了检测机构、预拌混凝土企业专项监督检查。现将检查情况通报如下：

一、基本情况

监督检查工作主要采取查看现场、查阅文件资料、通过检测监管系统查看检测数据上传情况、座谈问询等形式。共检查检测机构 39 家，覆盖全市 14 个县（市、区），提出整改意见 131 条；抽查预拌混凝土企业 65 家，提出整改意见 275 条，下发督办函 2 份。

二、监督检查情况

（一）各县（市、区）住建部门情况。各县（市、区）住建部门高度重视检测机构行为、预拌混凝土企业质量管理，部分县（市、区）住建部门近期进行了监督检查工作。

（二）检测机构情况。大部分检测机构能按照国家、省有关质量检测法律法规、标准规范开展检测工作，内部管理体系运行正常、检测设施环境、检测信息化管理、技术能力水平、检测行为规范程度等有了较大提高，保障了检测工作的科学性和公正性。具体表现在：一是检测机构内部管理水平不断提升，检测机构建立健全了质量管理体系和内部管理制度，并确保其有效运行和持续改进，保证了检测工作质量；二是检测信息化应用能力不断提高，数据自动采集检测项目检测过程实现可追溯；三是检测人员总体素质增强，人员结构趋于合理，检测人员内部培训和外部交流学习进一步加强，技术能力和诚信意识逐步提高；四是档案管理设施齐备、分类科学、管理规范，设备档案、人员档案、质量

记录档案等能做到整理及时、分类清晰、归档齐全，较好地保障了质量管理体系的运行。本次检查中，发现内部管理较好的检测机构有：济宁市金泰建设工程质量检测有限公司、鱼台县宏达建设工程质量检测有限公司、曲阜市正信建设工程质量检测有限公司、泗水县中信检测服务有限公司。

（三）预拌混凝土企业情况。大部分预拌混凝土生产企业质量管理体系健全且能够有效的运行，生产和检测设备符合资质要求，生产设备、检测仪器设备能够按期进行检定、校准，检测环境符合要求，能够按照有关标准、规范及文件开展工作；试验室检测持证人员比例提升，人员结构趋于合理，检测人员内部培训和外部交流学习进一步加强；预拌混凝土生产企业基本实现了对原材料料场全封闭，有力推动了我市预拌混凝土行业环保生产、绿色运行，预拌混凝土质量趋于稳定、可控的状态，行业整体管理水平稳中有升。本次检查中，发现预拌混凝土质量管理情况较好的有：泗水天石建材有限公司（原材料控制情况较好）、梁山县城投建材有限责任公司（厂区环境及实验室环境条件较好）、金乡县金城混凝土有限公司、邹城市刚领新型建材有限公司、济宁市汇聚建材有限公司、济宁山水水泥有限公司。

三、存在的问题

（一）各县（市、区）住建部门存在问题。梁山县、任城区、济宁经开区、嘉祥县住建部门不合格报告处置不及时，处置率偏

低。

（二）检测机构存在问题

1、检测过程不规范，未按检测标准进行检测。混凝土抗压强度检测、混凝土抗渗试验仪器设备数量不能满足检测要求，如：同济检测（济宁）有限公司、济宁明汇建设工程质量检测有限公司、微山鑫恒建设工程质量检测有限公司。

2、未按要求使用自动采集系统。未按照要求对涉及工程结构安全的建筑材料使用自动采集并实时上传检测曲线。如：邹城市鑫诚建设工程质量检测有限公司黄庙分地址混凝土立方体抗压强度试验未上传数据曲线。

3、检测仪器设备管理不规范。一是检测机构存在仪器设备配备不齐全，不能满足相关规定要求，主体结构工程检测无万能角度尺、塞尺、混凝土芯样切割机；二是未及时按计划对仪器设备进行检定/校准、仪器设备状态标识或唯一性标识不全；三是未及时填写维护保养记录、设备档案管理不规范等。

4、样品管理不规范。一是部分检测机构样品检测完成后留置时间和留置方式不符合要求，不能有效追溯；二是样品标识信息不全或部分样品无标识，存在多个样品共用一个标识、标识易脱落以及缺少编号、状态、制作日期等信息的情况；三是已检区待检区划分不明确，已检样品、待检样品放置混乱，无法有效识别。如：山东泉建工程检测有限公司济宁分地址。

5、检测报告和原始记录信息量不全，内容不规范。一是原始记录信息不全或缺原始记录，造成检测数据无法全过程溯源；二是原始记录修改不规范，未按要求进行杠改并签字或盖章确认；三是检测报告与委托书上的检测项目、检测参数不一致；四是部分检测报告结论不准确，检测依据引用过期标准，检测标准规范更新不及时。如：山东东汇工程检测鉴定有限公司济宁分地址、济宁市鸿顺精诚建设检测有限公司嘉祥分地址。

（二）预拌混凝土企业存在问题

1、部分预拌混凝土企业的环保意识和管理水平较差，在废渣的处理方面，部分预拌混凝土企业配置有废弃混凝土回收设备，但其使用率不高，主要原因在于设备维护成本和分离后沉淀的泥浆再利用成本较高。

2、原材料质量控制不严，部分原材料进场前，质量控制缺失，对砂、石、粉煤灰等原材料供应商缺有效控制措施。水泥、骨料、粉煤灰未复检安定性、氯离子含量、石粉含量、碱活性、三氧化硫、游离氧化钙等项目。如：济宁欧隆众鑫商品混凝土有限公司。

3、部分预拌混凝土企业试验室仪器设备检定不及时，部分检测设备配备不齐全，布局不合理，环境条件不符合要求。如：邹城市金盛建筑商砼有限公司、济宁驿腾建材有限公司、济宁祥泰混凝土有限公司、山东和佳昌装配式建筑科技有限公司。

4、部分预拌混凝土企业实验室环境条件、仪器设备配备不满足资质要求。如：济宁蓝德建材有限公司、济宁市超诚混凝土有限公司、济宁前沿建材。

四、工作要求

（一）各工程质量检测机构、预拌混凝土企业应严格按照国家、省有关质量检测法律法规、标准规范开展检测工作，强化内部管理，树立诚信为先的理念，规范工程质量检测行为，提高检测工作水平。

（二）本次专项监督检查，形成监督检查发现问题确认表，作为企业信用评价的依据。

（三）建立健全检测机构、预拌混凝土企业检测监管系统入库信息，并实现动态管理。

（四）严格落实无“二维码”检测报告不得作为竣工验收资料；施工单位不得使用开盘鉴定上没有“二维码”的预拌混凝土。严格落实脸谱采集发放二维码的程序，除现场检测项目外，凡需样品送检的检测项目，不得以任何方式绕过脸谱识别获取二维码。

（五）各县（市区）建设主管部门要按照本次检查提出的整改要求，做好整改复核工作，将整改结果报市住建局。根据本次监督检查发现问题确认表，做好信用评价信息录入上传工作。

（六）各县（市、区）建设主管部门要按照《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）、《检验检测机构资质认定

管理办法》(国家质检总局第 163 号令)、《预拌混凝土质量管理规范规定》(DB37T 5092-2017)等法律法规、标准规范,加大监督检查力度,严厉打击弄虚作假、伪造检测数据、出具虚假报告等违法行为,加大违法违规行为处罚力度,切实保障建设工程质量。

(七)各县(市、区)主管部门要按照属地管理的原则,对辖区内的检测机构、预拌混凝土企业进行检查,充分运用检测数据自动采集系统、检测报告实时上传和检测行为远程监控等监管手段,切实加强监管力度。

联系人:王国力,联系电话:2376113。

附件:2020年上半年全市检测机构、预拌混凝土企业
质量监督检查发现问题汇总表

济宁市住房和城乡建设局

2020年6月11日

附件：

∞
|

2020 年上半年全市检测机构、预拌混凝土企业 质量监督检查发现问题汇总表

序号	企业类型	发现问题
任城区		
1		一、济宁明汇建设工程质量检测有限公司 1. 仪器设备检定标识未更新；2. 水泥检测仪器设备无维护记录；3. 水泥试件恒温恒湿箱中的水槽无温度记录；4. 样品标识不规范，无唯一性标识；5. 水泥未按要求留置样品；6. 检测报告未按要求存档，钢筋原材料原始记录编号：GJ2020-0014 中数据有涂改现象；7. 未建立检测结果不合格台账；8. 维卡软化温度测定仪器设备使用记录中无使用时间的信息；9. 存档报告未加盖检测专用章及骑缝章。
		二、济宁市金泰建设工程质量检测有限公司 1. 1000KN 万能试验机无维护保养记录；2. 混凝土抗压试件无样品唯一性标识；3. 编号 SN2020-00028 委托书和报告中的委托单位不一致；4. 空气中氨和甲醛浓度原始记录编号 NJ2020-00022 中记录有涂改现象；5. 冷水用水用聚乙烯管材报告编号 GJ2020-00108 使用作废标准；6. 土工击实仪设备使用记录信息不全。
3	检测机构	三、济宁正大建设工程检测有限公司 1. 混凝土抗渗仪无维护保养记录；2. 样品标识不规范，混凝土抗渗试件无样品唯一性标识；3. 土工检测原始记录编号 TG20200040302 数据有涂改现象。
		四、济宁市鸿顺精诚建设检测有限公司 1. 水泥沸煮箱放置不符合标准要求；2. 混凝土抗渗仪无维护保养记录；3. 钢筋试件未进行样品唯一性标识；4. 弹性体改性沥青防水卷材编号 2005-07-003 数据有涂改现象；5. 混凝土养护试件标识不符合标准要求。
5		五、济宁恒合工程质量检测有限公司 1. 水泥胶砂搅拌机无维护保养记录；2. 水泥试件养护水槽无温度记录；3. 未与建设单位签订检测合同；4. 钢筋试件无样品唯一性标识；

		5. GB/T2419-2005《水泥胶砂流动度测定方法》无受控标识；6. 检测报告存档不规范，未按要求进行存档。
6		六、山东卓朗检测咨询有限公司 1. 设备出入库记录信息不完善；2. 与建设单位只签订了部分检测合同；3. 编号 YS-20200551-001 原始记录中有涂改现象。
7		七、济宁市市政工程质量检测有限公司 1. 仪器设备检定标识未更新；2. 土工击实仪无维护保养记录；3. 设备外出记录中无设备状态信息；4. 钢筋原材料无样品唯一性标识；5. 水泥剂量测定原始记录编号 WWJ2020-05-006 数据有涂改现象。
8		八、济宁市建筑工程质量监督检测中心有限公司 1. 未提供仪器设备检定/校准证书；2. 混凝土抗渗仪无维护保养记录；3. 砂石检测室设备布局不符合标准要求；4. 水泥留样不符合要求；5. 检测报告存档不及时。
9		九、山东东汇工程检测鉴定有限公司 1. 外环高架设有 2 个检测场所；2. 混凝土搅拌机无仪器设备维护保养记录；3. 钢筋试件标识不规范，无样品唯一性标识；4. 粉煤灰原始记录编号 HJ-WTCC20-0003 中数据有涂改现象；5. 混凝土立方体抗压强度曲线未上传至监管平台。
10		十、山东泉建工程检测有限公司 1. 混凝土搅拌机无仪器设备维护保养记录；2. 砼配比室设备布局不符合要求，沥青检测室未进行有效隔离；3. 水泥试件标识不规范，无样品唯一性标识；4. 石屑原始记录编号：QSDX003 中数据有涂改现象；5. 水泥未提供检测报告和原始记录；6. 砼立方体抗压强度报告存档中编号：202007HSL2781 原始记录不符合要求，无外观和尺寸的检测数据；7. 水泥胶砂搅拌机使用记录编号：202007SN037、038、039、040、041 中使用日期无时间段。
11		十一、山东众诚检测科技有限公司 1. 1000D 万能试验机无设备维护保养记录；2. 未建立检测结果不合格台账。..
12		十二、山东省公路检测中心 1. 低温水浴设备检定标识未更新；2. 水泥试件养护箱中水槽无温度记录；3. 混凝土试件、钢筋力学曲线未上传至监管平台；4. 钢筋原材料原始记录编号为 BG00-GYJ-2020-00267 中审核人员未签字；5. 水泥 WT00-SNJ-2020-00074 检测报告和原始记录中试验（主检）人员不一致。
13		十三、济宁鸿迈商贸有限公司

		1. 企业质量管理体系文件不全; 2. 无设备自检规程和自检记录; 3. 试件标识不符合要求; 4. 无混凝土强度评定记录。
		十四、济宁杰威建材有限公司
14		1. 试验室布局不合理; 2. 企业质量管理体系文件不全, 无组织架构图; 3. 原材料存放有混放现象, 料场无产品标识; 4. 混凝土生产配合比无调整记录; 5. 无混凝土强度评定记录。
		十五、济宁长沟砦业有限公司
15		1. 企业质量管理体系文件不全, 无专人负责; 2. 试验室布局不合理; 3. 试验设备不全; 4. 无生产记录和配合比调整单; 5. 无设备检定记录; 6. 混凝土试块管理缺失; 7. 无与质量相关的任何记录。
	预拌混凝土企业	十六、济宁合众砦业有限公司
16		1. 企业组织架构设置不合理; 2. 体系文件不全; 3. 无自检规程和记录 4. 原材料有混放现象, 无标识; 5. 原材料检验资料缺失; 6. 无混凝土强度评定记录。
		十七、济宁固邦混凝土有限公司
17		1. 企业质量管理体系文件缺失; 2. 各部门各项制度缺失; 3. 试验室布局不合理; 4. 原材料堆放有混放现象有积水严重; 5. 无混凝土强度评定记录。
		十八、济宁广盛通新型建材有限公司
18		1. 无企业质量管理体系文件; 2. 部分标准已经过期; 3. 无自检规程和相关记录; 4. 无混凝土强度评定结果。
		十九、济宁圣泽新型材料有限公司
19		1. 无质量管理体系文件, 无专人负责; 2. 设备检定报告缺失; 3. 无自检规程和记录; 4. 料场混放严重; 5. 生产过程失控, 没有相关生产配合比通知单和调整通知单; 6. 无混凝土强度统计记录。
		二十、济宁蓝德建材有限公司
20		1. 无企业质量管理体系文件及相关制度; 2. 试验人员上岗证不够; 3. 试验室布局不合理, 环境太差不具备试验条件; 4. 生产过程严重失控; 5. 原材料质量控制不合格, 试验室相关资料不全。
		济宁高新区
	检测机构	一、济宁市东艺建筑工程质量检测有限公司
21	机构	1. 混凝土抗渗仪维护记录信息不全; 2. 检测合同未到主管部门进行备案; 3. 窗试件无样品唯一性标识; 4. 检测台账有涂改现象。

22	二、山东元筑检测技术有限公司	1. 仪器设备无维护记录; 2. 恒温恒湿养护箱的水槽无温度记录; 3. 混凝土抗渗试件标识不规范; 4. 委托书编号: HY2020-01107 数据有涂改现象。
23	三、山东华安检测技术有限公司	1. 钢筋原材料试件编号: HHRB2000800017 样品唯一性标识不全 (一组只有一根有标识); 2. 防水室: 低温试验箱仪器设备使用记录编号: HFS200800004、00005 有涂改现象。
24	四、济宁恒基商品混凝土有限公司	1. 无企业体系文件; 2. 设备检定报告缺失; 3. 无自检规程和相关记录; 4. 试件标识不符合要求; 5. 标养室出现 150mm 试块; 6. 试验记录签字不全; 7. 无混凝土强度评定结果。
25	五、山东同泰城建工程有限公司高新区商混分公司	1. 企业质量管理体系文件不全; 2. 试件标识不符合要求。
26	六、济宁市超诚混凝土有限公司	1. 无企业体系文件及相关制度; 2. 无试验员上岗证; 3. 无设备使用记录; 4. 无自检规程和相关记录; 5. 料场混放积水严重; 6. 生产记录不完整, 无配合比通知单和调整单; 7. 试件标识不符合要求; 8. 无混凝土强度评定结果。
27	七、济宁市天地混凝土有限公司	1. 原材料存放严重混放, 堆积过高达到了近 10 米, 有严重的安全隐患; 2. 试件标识不符合要求; 3. 标养室有 150mm 试块; 4. 试验员上岗证过期; 5. 配合比调整和相关资料封存不及时, 存在 15 年的检查资料。
济宁经开区		
28	检测 机构	一、济宁鑫通建设工程质量检测有限公司 1. 仪器设备三色标识未及时更换; 2. 检测合同无备案号; 3. 混凝土抗渗试件无样品唯一性标识; 4. 混凝土抗压强度编号: HY2020-00573 检测报告中的信息与委托台账中的信息不符 (委托单位、工程名称等)。
29	预拌 混凝土	二、济宁高山商品混凝土有限公司 1. 混凝土企业没有对生产的各种混凝土标号进行定期强度评定; 2. 生产设备没有定期自检工作和试验室设备自检工作。

30	土企	三、济宁欧隆众鑫商品混凝土有限公司 1. 原材料取样台账和试验时间对应不上；2. 矿粉和粉煤灰有检测数据造假嫌疑；3. 企业体系文件及管理制度的严重缺失；4. 无设备维护计划和记录；5. 混凝土相关标准缺失；6. 无设备自检规程和记录；7. 标养室和水泥养护箱等没有温湿度记录；8. 无企业生产的各种混凝土标号强度评定记录。
31		四、济宁山水水泥有限公司 1. 混凝土试件标识不清楚，不符合试件标识要求；2. 标养室发现 150mm 的混凝土试件；3. 试验室正在装修所有制度及操作规程未上墙。
32		五、济宁顺达新型建材有限公司 1. 企业体系文件严重缺失；2. 无试验室管理制度及相关标准等；3. 无组织架构图；4. 试验室布局很不合理需要整改。
33		六、济宁中联混凝土公司经济开发区分公司 1. 试验室设备布局不合理，配比室设备配置不符合标准要求；2. 水泥试件养护水槽无温度记录；3. 料场区原材料混放，标识不规范；4. 标养室中混凝土试件无标识（无制作日期和强度等级）。
34		七、济宁市汇聚建材有限公司 1 试验室设备布局不合理，配比室设备配置不符合标准要求；2 水泥试件养护水槽无温度记录；3 仪器设备三色（检定）标识未更换；4 未提供配合比通知单；5 未提供配合比调整记录；6 标养室无温湿度记录。
太白湖新区		
35	检测机构	一、同济检测（济宁）有限公司 1. 检测场所面积不满足部分检测项目要求；2. HN41 混凝土抗渗仪不能正常加压（使用记录填写正常）；3. 保温材料室切割机通风不符合要求；4. 钢筋重量偏差样品尺寸不符合标准要求，无样品唯一性标识；5. 弹性体改性沥青防水卷材原始记录编号为：TJC2020-0008 数据有涂改现象；6. 混凝土抗渗检测报告编号为：KS2020-311 未按要求进行检测；7. 混凝土抗渗检测报告编号为：KS2020-0152 在委托台账中无此编号；8. 水泥检测原始记录编号为：SN2020-0004 中校核人员未签字。 对钢结构现场检测、混凝土抗渗检测、安全防护项目检测下发了督办函。
36	预拌混凝土	二、济宁超力砼业有限公司 1. 无企业管理体系文件；2. 无设备自检规程和相关记录；3. 试块标识不符合要求。
37	土企	三、山东瑞通市政工程有限公司

	业	1.无设备自检规程和相关记录；2.混凝土试件标识不符合要求。
嘉祥县		
38		一、嘉祥县百强建筑工程质量检测有限公司
		1.防水卷材（FS2020-0001）检测项目参数名称与计量认证通过项目表不一致，检验检测结果未注明单位。
39	检测 机构	二、济宁市鸿顺精诚建设检测有限公司嘉祥分公司
		1.弹性体改性沥青防水卷材（TJC2020-0005）原始记录修改不规范，未杠改且原始记录信息不全；2.砂浆抗压强度检测报告（SY2020-0001）原始记录中设备检定信息未及时更新，显示为“有效期至 2019. 4. 17”。
40		三、山东德宇建设工程质量检测有限公司
		1.挤塑板检测报告（BWB2020-0004）委托检验项目与报告项目信息不一致，委托项目：1.规格尺寸偏差 2.外观质量均未在报告中体现；2.检验检测委托书信息系统一模板，部分委托信息与实际检验项目不符，委托人员未对委托书信息进行核实。
41		四、济宁祥泰混凝土有限公司
		1.试验室人员数量不足，无证书；2.无质量管理体系资料；3.无原材料检测记录；4.无强度评定结果；5.试验数据未上传监管平台。
42	预拌 混凝 土企 业	五、嘉祥冠成混凝土有限公司
		1.生产设备 & 检测设备未检定；2.未建立有效的质保体系。
43		六、济宁诚建新型建材有限公司
		1.试验数据未上传监管平台；2.原材料堆放无标识牌；3.标准规范不齐全，未及时更新；4.搅拌系统计量装置无检定证书；5.无混凝土强度评定结果；6.试块标识无制作时间。
44		七、嘉祥盛联建材有限公司
		1.原材料堆放无标识牌；2.无设备仪器台账；3.试块记录不全，留置数量不足；4.养护室控制设备故障；5.试验数据未上传监管平台；6.无混凝土强度评定结果。
金乡县		
45	检测 机构	一、金乡县恒固建设工程质量检测有限公司
		1.冷热水用聚丙烯管材（GC2020-0141）检测报告信息与委托检验信息不符（委托书无壁厚项目）；2.建工资质范围（见证取样、主体结构）

		检测报告未加盖检验检测专用章。
46		二、金乡县金质建筑材料检测有限公司 未发现明显违规行为。
47		三、金乡县金源建筑材料检测有限公司 未发现明显违规行为。
48		四、山东中稷砼业有限公司 1. 无设备保养计划，无设备自检规程；2. 粉料仓无标识牌；3. 原材料抽样批次不够，混凝土强度无原始记录。
49	预拌 混凝 土企 业	五、金乡县金城混凝土有限公司 1. 无标准规范台账；2. 无设备保养计划，无设备保养记录。
50		六、金乡县荣赢建材有限公司 1. 质检人员证书不全；2. 无设备维护保养台账及记录，无试验室温湿度记录；3. 原材料抽样批次不够；4. 试块标识信息不完整；5. 无混凝土强度评定结果。
51		七、金乡县固邦建材有限公司 1. 试验数据未上传监管平台；2. 无标准规范；3. 质检人员证书不齐全；4. 无搅拌系统计量装置检定证书；5. 仪器设备记录不完善，无设备标识；6. 原材料无标识牌，原材料抽样批次不够，原材料资料不齐全；7. 试件标识不规范；8. 无混凝土强度评定结果。
鱼台县		
52	检测 机构	一、鱼台金宏建设工程质量检测有限公司 未发现明显违规行为。
53		二、鱼台县宏达建设工程质量检测有限公司 1. 耐碱网布检测报告（BWV2019-0011）报告中检测项目与委托书项目信息不一致；2. 未提供不合格报告上报记录。
54	预拌 混凝 土企 业	三、济宁宇泰混凝土有限公司 1. 试验数据未上传监管平台；2. 无搅拌系统计量装置检定证书，无自检记录；3. 试验设备不齐全，无石粉含量测定仪；4. 无试验设备自检规程，无自检记录，无温湿度台账，无设备仪器台账；5. 原材料场地不平整，无标识牌，无进场台账，无原材料抽样复检记录；6. 试块留置数量不足，标养室内有150*150*150试块；7. 试验检验资料不齐全；8. 组织机构、质量管理体系、配合比等由盛发焦化二期技改项目提

		供，未见。
		四、鱼台宏基商品混凝土有限公司
55		1. 试验室持证上岗人员不足；2. 仪器设备定期检定证书不齐全；3. 原材料抽样批次不够，试验项目不全；4. 混凝土强度统计评定内容不全； 5. 无设备自检记录，设备使用记录内容不全。
		五、济宁汇金港务物流有限公司
56		1. 没有设立安全机构；2. 无搅拌系统计量装置检定证书；3. 试验设备定期检定证书不齐全；4. 原材料留样数量不足；5. 试块留置数量不足。
		六、鱼台县华润混凝土有限公司
57		1. 无石粉含量测定仪，部分仪器损坏未及时更新；2. 试验设备有自检规程无自检记录；3. 设备台账填写不完善；4. 原材料抽样批次不够； 5. 设备使用记录填写不全。
		七、金乡中联混凝土有限公司鱼台分公司
58		1. 无天平、台秤检定证书；2. 搅拌系统计量装置自检数量不足；3. 试验设备无完善的自检记录；4. 技术资料填写不规范。
		八、鱼台鸿鑫混凝土有限公司
59		1. 标准规范不齐全；2. 无搅拌系统计量装置检定证书；3. 无试验设备维护保养记录；4. 原材料台账不全，原材料抽样批次不够；5. 试块留置数量不足。
		兖州区
		一、济宁市兖州区正大建设工程质检有限公司
60	检测 机构	1. 防水材料室无除湿设备；2. 水泥留样室无有效温控措施；3. 未做检测合同台账；4. 钢筋焊接报告编号 GH2020-0063 委托书涂改不规范。
		二、济宁市兖州区华标建筑工程质量检测有限公司
61		1. 混凝土抗渗仪 HP-40 型编号 897 已停用，未贴标识；2. DL-5000 拉力试验机无检定标识；3. 水泥比表面积测定空间无温湿度记录；4. 保温材料样品调节室无湿度调节措施；5. 水泥留样室无温控措施。
		三、济宁市兖州区佳兴混凝土有限公司
62	预拌 混凝	1. 上岗证数量少且过期；2. 档案资料无专人负责；3. 搅拌系统计量装置自检记录不规范（无数据）；4. 无设备管理标识卡，无亚甲蓝测试

	土企	设备; 5. 砂石料场无隔离墙, 无标识; 6. 无单独样品室; 7. 试验室布局不合理, 仪器设备摆放不规范; 8. 配比通知单及调整记录不齐全; 9. 混凝土强度统计评定表式不符合规范; 10. 未提供技术交底资料, 交货检验资料填写不规范。
63		四、济宁市兖州中联混凝土有限公司 1. 未提供搅拌系统计量装置的定期检定资料; 2. 水泥复试报告有缺项, 数据修改无签字; 3. 运输调度单内容不符合新标准规范; 4. 强度统计评定无计算过程, 表式不符合标准规范。
64		五、济宁市兖州区神州四方混凝土有限公司 1. 搅拌系统计量装置定期检定证书过期; 2. 无试验仪器设备自校规程; 3. 水泥复试报告有缺项; 4. 生产任务单和配比通知单不齐全; 5. 配比通知单和调整记录数据不一致; 6. 运输调度单内容不符合规范要求, 混凝土与砂浆混用; 7. 强度统计评定不符合标准规范; 8. 无技术交底资料, 交货检验不符合规范。
65		六、济宁和通建材有限公司 1. 无法律法规文件, 技术标准更新不及时; 2. 机构设置与管理制度文件不协调 (职能部门称呼不一致); 3. 技术人员挂证, 试验室负责人无职称; 4. 档案资料无专人负责; 5. 搅拌系统的计量装置未定期检定; 6. 设备维护保养台账空白, 试验仪器设备标识卡未有; 7. 砂石料场未有隔离措施; 8. 未有专门的样品室; 9. 复试检测报告签字不齐全; 10. 试块标识不规范 (同一试件两个日期); 11. 统计评定资料不规范 (标准差引用不正确); 12. 交货检验记录填写不规范。
66		七、济宁金恒新型建材有限公司 1. 水泥室温湿度记录不规范; 2. 亚甲基蓝检测项目设备未配备; 3. 水泥沸煮箱 FZ-31A 无设备使用记录; 4. 料场地面硬化破损较多; 5. 没有单独的样品封存留置空间; 6. 运输调度单不符合标准规范; 7. 强度统计评定无计算过程、表式不规范; 8. 交货检验记录填写不规范。
微山县		
67	检测 机构	一、微山县鲁兴建筑工程检测有限公司 1. 防水卷材检测报告 (TG2019-0007) 无环境条件信息; 2. 电工套管 (TG2020-0042) 环境条件 (原始记录与检测报告) 信息不一致; 3. 档案室档案未分类存放。
68		二、微山鑫恒建设工程质量检测有限公司 1. 混凝土抗压速率不符合标准要求; 2. 防水卷材 (FS2019-0003) 委托项目与报告信息不符。
69	预拌	三、微山县宏泰商品混凝土有限公司

	混凝土企业	1. 试验人员证书不足; 2. 试验设备不全, 无石粉含量测定仪; 3. 试验设备检定证书不齐全, 无自检记录; 4. 无搅拌系统计量装置自检记录; 5. 标养室面积不够, 无温湿度记录; 6. 原材料抽样批次不够, 试块留置数量不足, 无砂原始记录。
70		四、微山县安基砼业有限公司
		1. 搅拌系统计量装置已检, 未提供检定证书; 2. 无试验设备维护保养记录; 3. 无氯离子含量测定仪, 无温湿度计; 4. 原材料抽样批次不够; 5. 混凝土试块留置数量不足。
71		五、济宁磐坤砼业有限公司
		1. 无搅拌系统计量装置检定证书; 2. 原材料标识牌不齐全; 3. 原材料抽样批次不够。
72		六、微山县谦润砼业有限公司
		1. 仪器设备无自检规程和自检记录; 2. 标养室温控设备损坏; 3. 原始记录数据不完整, 检验项少。
邹城市		
73	检测机构	一、邹城市鑫诚建设工程质量检测有限公司
		1. 建设用砂 (SS2020-0009) 委托书未填写检验项目信息; 2. 黄庙分地址砼抗压试验未上传数据曲线。
74		二、邹城市新恒建设工程质量检测有限公司
		1. 非建工资质类检测项目加盖建工资质专用章; 2. 检测报告 CMA 标识不符合规范要求。
75		三、邹城晟邦混凝土有限责任公司
		1. 标准规范台账未及时更新; 2. 设备无保养计划; 3. 无石粉含量测定仪; 4. 原材料抽样批次不够。
76	预拌混凝土企业	四、邹城市工建混凝土有限公司
		1. 搅拌系统定期检定不全, 无自检记录; 2. 无石粉含量测定仪; 3. 台秤、天平未定期检定; 4. 无第三方委托实验报告。
77		五、邹城市刚领新型建材有限公司
		1. 无试验设备保养记录; 2. 试验设备标识不齐全; 3. 原材料抽样批次不够; 4. 试块留置数量不够。
78		六、邹城市昶盛商砼有限公司
		1. 标准规范不齐全, 未及时更新标准; 2. 搅拌系统计量装置已检, 未见证书, 有自检记录; 3. 试验设备已检, 未见证书; 4. 原材料标识牌不全; 5. 原材料抽样批次不够, 无机制砂原始记录及检测报告, 试块留置数量不足; 6. 无混凝土强度评定结果。

79		七、山东省泰昌盛建材有限公司	1.无搅拌系统计量装置检定证书; 2.无试验设备自检记录; 3.无混凝土强度评定结果; 4.试验室设备(天平)无检定证书。
80		八、邹城市金盛建筑商砼有限公司	1.无搅拌系统计量装置检定证书; 2.试验室设备检定证书不齐全; 3.试验设备不齐全(无混凝土搅拌机); 4.标准养护箱未正常运行; 5.原材料抽样批次不够, 试块留置数量不够; 6.无混凝土强度评定结果。
汶上县			
81		一、山东钰亚建筑工程检测有限公司	
		1、报告编号 SDYY-SN200001 无书面委托合同。	
82	检测 机构	二、济宁鸿启建设工程检测有限公司	1、水泥留样室无温控措施; 2、编号 WSK2020-00415 的报告检测委托书无委托人签字。
83		三、汶上县建功工程质量检测有限公司	1、电器检测室无安全警示标识; 2、编号 GH2020-0063 的报告无委托人签字。
84		四、济宁海振建材有限公司	1.无技术标准; 2.试验场所无温湿度记录; 3.无设备三色标识, 无氯离子含量测定仪; 4.料场隔离墙高度不够; 5.无原材料进场台账, 未 按批次留样; 6.无出厂试块留样台账; 7.未提供配合比设计记录; 8.试验、检验资料不齐全; 9.无砼强度统计评定; 10.销售合同过于简 单, 质量标准不明确; 11.无技术交底资料及交货检验记录;
	预拌 混凝 土企 业	五、济宁驿腾建材有限公司	1.无砼试模自校记录; 2.标养室不符合标准要求, 无温湿度记录; 3.未提供仪器设备台账, 无标识; 4.场地未硬化, 原材料混合存放, 无 标识; 5.未提供掺合料和外加剂合格证, 无原材料进场台账, 原材料检验批次不齐全; 6.无配合比设计; 7.出厂试件留样不全, 无 4 月 24 日和 5 月 20 日出厂试件, 标养室留有 150mm × 150mm 的大试件; 8.无强度统计评定; 9.未见销售合同; 10.无资料审查, 无技术交底及交 货检验资料;
86		六、汶上县永固建材销售有限公司	1.搅拌系统计量检定超期; 2.无设备维护保养记录, 无氯离子含量检测设备; 3.试验仪器设备检定校准证书超期, 无自校规程和记录; 4. 标养室温度过高, 不符合标准规范要求; 5.原材料进场复试报告项目不齐全, 检验批次不足; 6.无配比通知单.生产任务单.调整记录; 7.

		运输调度单内容不完善，不符合 GB/T14902 规定；8. 无强度评定统计资料；9. 销售合同技术标准不明确；10. 无技术交底及交货检验资料；
87		七、济宁市同成建材有限公司 1. 配合比通知单签署不完整，无配合比调整记录；2. 无 2020 年度强度统计评定资料；3. 交货检验记录填写不规范；
88		八、济宁永和建材有限公司 1. 无技术标准；2. 无设备维护保养记录，无氯离子含量检测设备；3. 标养室温湿度不符合标准规范要求；4. 无配合比通知单及任务单，签字不齐全；5. 无配合比调整记录；6. 未按规定留置抗渗试件；7. 无强度统计评定资料；8. 无出厂合格证，技术交底和交货检验资料。
曲阜市		
89	检测 机构	一、曲阜市正信建设工程质量检测有限公司 1. 空检室 1000ml 容量瓶未贴检定标识；2. 水泥标养室无法控制湿度到标准值；3. 防水室无除湿设备；4. 钢筋试验方法标准 GB/T28900 未确认。
90		二、曲阜市德诺建筑工程质量检测有限责任公司 1. 保温材料样品调节室无温湿度记录；2. 钢筋原材料试件样品唯一性标识不规范；3. 高分子防水卷材 FS200001 原始记录修改不规范。
91		三、曲阜中联混凝土有限公司 1、掺合料（矿粉）在配料中未体现；2、运输调度单内容不完善，不符合标准规范要求；3、强度统计评定无执行标准，过程不详细；4、交货检验记录填写不规范（标识、时间、执行标准）。
92	预拌 混凝 土企 业	四、曲阜轩轶砼业有限公司 1、技术标准规范不齐全，台账更新不及时；2、实验员无上岗证；3、搅拌系统计量装置无检定校准证书；4、砂石骨料场堆放不规范；5、未有专门的样品留样室；6、运输调度单内容不完善；7、强度统计评定资料填写不规范（无评定依据、无人员签字），统计周期过长（两个月）
93		五、曲阜市鑫军环保建材有限公司 1、法律法规技术标准不齐全，更新不及时；2、实验员上岗证书数量不够（仅有一个在有效期内）；3、无搅拌系统计量装置定期检定校准证书；4、砂石料堆放不规范；5、配合比调整记录签字不齐全；6、无混凝土强度统计评定资料；7、技术交底未提供。

94		六、曲阜聚能混凝土有限公司	1、部分材料（砂）露天堆放；2、配合比调整记录不完善；3、抗渗试样留置不足；4、运输调度单内容不完善，不符合标准规范，混凝土与砂浆混用。
梁山县			
95	检测机构	一、梁山县诚信建设工程质量检测站	1、检测合同台账内容不详细；2、编号 SZ2020-0145 报告的检测委托书有涂改现象且未按规定涂改。
96		二、梁山中联混凝土有限公司	1. 掺合料、矿粉未体现调整过程；2. 试块编号不规范；3. 运输单内容不完善，不符合标准规范；4. 混凝土强度评定表格样式及内容不符合规范。
97	预拌混凝土企业	三、梁山县城投建材有限公司	1. 料场原材料堆放标识不规范；2. 水泥检测记录有误，龄期未到已出数据错误；3. 生产配合比中掺合料、矿粉没有体现；4. 没有生产任务单；5. 运输单内容不完善，不符合标准规范；6. 未提供混凝土强度评定资料；7. 未提供合同技术标准；8. 没有技术交底资料。
98		四、梁山世家新型建材有限公司	1. 部分搅拌运输车辆超载排放标准；2. 料场堆放不规范；3. 原材料（水泥）复试原始记录不准确；4. 无抗渗试件及检测设备；5. 运输单内容不完善，不符合标准规范，填写不规范；6. 混凝土强度统计评定不规范；7. 无技术交底资料；
99		五、东平正大混凝土有限公司	1. 搅拌系统计量装置检定超期；2. 无生产配比通知单，无调整记录；3. 出厂试件留置不齐全，未留置抗渗试件；4. 混凝土运输单内容不完善，不符合标准规范要求；5. 未有 2020 年度混凝土强度统计资料；6. 有交底资料但未实施，未提供交货检验资料。
泗水县			
100	检测机构	一、泗水县中信检测服务有限公司	1、液压式万能材料试验机 WE-1000 未做安全防护措施；2、水泥留样室无温控措施，电器室未设置安全警示标识；3、标养箱水泥胶砂试件未放入养护水槽，无唯一性标识。钢筋试拉件检测后无标识。
101		二、山东儒兴检测技术有限公司	1、混凝土钻芯机 HZ-20 未做自检状态确认；2、标养室砼试件无标识，水泥试件标识不规范；3、力学检测室已检完钢筋留样不规范；4、

		编号 GJ20050087 钢筋重量偏差无最终记录追溯。
102	预拌 混凝土 企业	三、泗水天石建材有限公司 1.技术标准规范不齐全；2.试验仪器设备台账更新不及时，无氯离子含量测定仪；3.原材料样品留置不规范；4.复检报告有空白、缺项和不合格项；5.配合比调整数据记录不足；6.出厂试块编号与台账不一致，抗渗试验频率偏低；7.混凝土调度单与砂浆混用，不符合标准规范；8.混凝土强度统计评定周期过长。
103		四、泗水县龙源商品混凝土有限公司 1.砂石料场未封闭，露天堆放；2.砂石料场存放不规范，不同材料未建隔离墙；3.原材料留样不规范；4.原材料复试报告.原始记录不规范；5.生产任务单与配比通知单部分项目不一致.不符合；6.试验资料签字不齐全.部分缺项；7.运输调度单不完善，不符合 GB/T14902 要求；8.强度统计评定资料引用标准过期。
104		五、曲阜中联混凝土有限公司泗水分公司 1.试验仪器设备检定证书过期，台账更新不及时，无氯离子含量测定仪；2.掺合料相关资料不齐全（矿粉无合格证等）；3.抽检抗压试块强度富余系数偏低；4.运输调度单内容不符合 GB/T14902 标准规范要求；5.强度统计评定资料无依据，计算过程不详细。

抄送：各县（市、区）人民政府，济宁高新区、太白湖新区、
济宁经济技术开发区管委会。

济宁市住房和城乡建设局

2020年6月11日印发
