

济宁市棚户区 and 老旧小区改造提升推进工作领导小组办公室

关于印发全市 2021 年 1-4 月棚户区改造工作进展情况通报

各县（市、区）党委和人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区党工委和管委会，市直各有关部门：

2021 年我市棚户区改造任务为开工 3786 套，基本建成 4000 套。现将截至 4 月底进展情况通报如下：

一、项目开工任务方面

截至 4 月底，全市共开工 2654 套，开工率 70.1%。

县市区开工率分别为：兖州区 100%；高新区 100%；嘉祥县 55.12%；邹城市 26.87%。

二、基本建成任务方面

截至 4 月底，全市共完成基本建成 4901 套，完成省下达任务的 122.53%。

县市区完成率分别为：邹城市 142.9%；兖州区 108.6%；嘉祥县 100%。

附：2021 年棚户区改造进展情况通报表（4 月 30 日）

济宁市棚户区 and 老旧小区改造
提升推进工作领导小组办公室

2021 年 4 月 30 日

2021年棚户区改造进展情况通报表

2021年4月30日 单位：套

县市区	年度开工改造目标任务量	开工情况		基本建成完成情况		
		已开工	开工率	基本建成任务	基本建成完成套数 (含往年结转)	完成比例
全市合计	3786	2654	70.1%	4000	4901	122.53%
兖州区	543	543	100%	500	543	108.6%
高新区	1480	1480	100%	——	——	——
嘉祥县	557	307	55.12%	1500	1500	100%
邹城市	1206	324	26.87%	2000	2858	142.9%